



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนสว่าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน)

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลโนนสว่าง

อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนสว่าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน)

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลโนนสว่าง

อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนสว่าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน)
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๓

ตามที่เทศบาลตำบลโนนสว่างได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไปเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนมากขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

เพื่อติดตามสถานะผลการดำเนินงาน และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล จึงสามารถสรุปเป็นรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน) ได้ตามรายละเอียดดังนี้

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนสว่าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน)
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๓

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ | งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ | งบประมาณที่โอนเพิ่ม/ตั้งรายการใหม่ | จำนวนโครงการที่ | | | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณที่โอนลด | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|--------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | | | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๑๖ | ๔,๖๖๐,๐๐๐ | ๐ | ๕ | ๒ | ๙ | ๑,๔๘๒,๕๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๓,๑๕๗,๕๐๐ | |
| ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ๑๕ | ๔,๔๓๖,๐๐๐ | ๐ | ๕ | ๒ | ๘ | ๑,๔๘๒,๕๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒,๙๓๓,๕๐๐ | กองช่าง |
| ๑.๒ แผนงานการเกษตร | ๑ | ๒๒๔,๐๐๐ | ๐ | - | - | ๑ | - | - | ๒๒๔,๐๐๐ | กองช่าง |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ๒ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๒ | ๐ | ๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | |
| ๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ๒ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐ | - | - | ๒ | - | - | ๑๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัด |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๓ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๓ | ๐ | ๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | |
| ๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป | ๑ | ๖๐,๐๐๐ | ๐ | - | - | ๑ | - | - | ๖๐,๐๐๐ | สำนักปลัด |
| ๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน | ๑ | ๓๐,๐๐๐ | ๐ | - | - | ๑ | - | - | ๓๐,๐๐๐ | สำนักปลัด |
| ๓.๓ แผนงานการเกษตร | ๑ | ๓๐,๐๐๐ | ๐ | - | - | ๑ | - | - | ๓๐,๐๐๐ | สำนักปลัด |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | ๓๓ | ๖,๒๓๕,๙๘๙ | ๐ | ๓ | ๗ | ๒๓ | ๒,๒๑๗,๘๔๑ | ๔๐,๐๐๐ | ๓,๙๗๘,๑๔๘ | |
| ๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ๔ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๐ | - | - | ๔ | - | - | ๑๒๐,๐๐๐ | สำนักปลัด |
| ๔.๒ แผนงานการศึกษา | ๑๒ | ๔,๖๐๐,๙๘๙ | ๐ | ๑ | ๓ | ๘ | ๑,๘๑๕,๗๖๘ | - | ๒,๗๘๕,๒๒๑ | กองการศึกษา |

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ | งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ | งบประมาณที่โอนเพิ่ม/ตั้งรายการใหม่ | จำนวนโครงการที่ | | | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณที่โอนลด | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|--------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| | | | | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | | | | |
| ๔.๓ แผนงานสาธารณสุข | ๕ | ๖๖๕,๐๐๐ | ๐ | - | ๒ | ๓ | ๑๗๘,๐๑๕ | - | ๔๘๖,๙๘๕ | สำนักปลัด |
| ๔.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์ | ๓ | ๗๕,๐๐๐ | ๐ | - | - | ๓ | - | ๔๐,๐๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | สำนักปลัด |
| ๔.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ๒ | ๑๗๕,๐๐๐ | ๐ | - | ๑ | ๑ | ๕๗,๗๐๐ | - | ๑๑๗,๓๐๐ | สำนักปลัด |
| ๔.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | ๗ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๒ | ๑ | ๔ | ๑๖๖,๓๕๘ | - | ๔๓๓,๖๔๒ | กองการศึกษา, สำนักปลัด |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการในท้องถิ่น | ๖ | ๔๓๐,๐๐๐ | ๐ | ๒ | ๐ | ๔ | ๓๔๑,๗๑๑.๖๐ | ๗๙,๓๐๐ | ๘,๙๘๘.๔๐ | |
| ๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๑ | - | - | ๒๙๑,๗๑๑.๖๐ | - | ๘,๒๘๘.๔๐ | กองช่าง |
| ๖.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | ๕ | ๑๓๐,๐๐๐ | ๐ | ๑ | - | ๔ | ๕๐,๐๐๐ | ๗๙,๓๐๐ | ๗๐๐ | สำนักปลัด |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | ๗ | ๔๑๕,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | ๑ | ๖ | ๘,๐๐๐ | ๐ | ๔๑๗,๐๐๐ | |
| ๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป | ๗ | ๔๑๕,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | - | ๑ | ๖ | ๘,๐๐๐ | - | ๔๑๗,๐๐๐ | สำนักปลัด, กองคลัง |
| รวมทั้งหมด | ๖๗ | ๑๑,๙๖๐,๙๘๙ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐ | ๑๐ | ๔๗ | ๔,๐๕๐,๐๕๒.๖๐ | ๑๓๙,๓๐๐ | ๗,๗๘๑,๖๓๖.๔๐ | |

**บัญชีกำกับติดตามโครงการของเทศบาลตำบลโนนสว่าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน)
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๓**

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ | งบประมาณที่ อนุมัติตาม เทศบัญญัติ | งบประมาณที่ โอนเพิ่ม/ตั้ง รายการใหม่ | สถานะ | | | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ ที่โอนลด | งบประมาณ คงเหลือ | หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ |
|--|---|--|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
| | | | ดำเนินการ แล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | | | | | | | | | |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | | | | | |
| ๑. ต่อเติมห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง | ๒๕๐,๐๐๐ | - | / | | | ๒๔๙,๕๐๐ | - | ๕๐๐ | กองช่าง |
| ๒. ก่อสร้างถนน คสล. (จากบ้านโนนงาม ม.๑๐ - ถนน คสล. แยกบ้านบูรพา ม.๗) | ๔๐๘,๐๐๐ | - | | | / | - | - | ๔๐๘,๐๐๐ | กองช่าง |
| ๓. ก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ (สายบ้านหนองไฮ - บ้านดอนปอ ทางโนนน้อย) | ๒๑๑,๐๐๐ | - | | | / | - | - | ๒๑๑,๐๐๐ | กองช่าง |
| ๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านชัยบาดาล (บริเวณข้างวัดศรีสุมังคราราม ฝั่งทิศตะวันออก) | ๑๐๐,๐๐๐ | - | | / | | - | - | ๑๐๐,๐๐๐ | กองช่าง |
| ๕. ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ที่ ๙ (สายบ้านนายสันติ ช่างยนต์ - บ้านนายบุญเลิศ สิบหมู่) | ๒๑๘,๐๐๐ | - | | | / | - | - | ๒๑๘,๐๐๐ | กองช่าง |
| ๖. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คสล. ม.๑ (ช่วงบ้านนายงใจ แสงวงษ์ - นายสวัสดิ์ หงษ์จุมพล - นายเปียง จินาวรณ์) | ๓๕๕,๐๐๐ | - | | | / | - | - | ๓๕๕,๐๐๐ | กองช่าง |
| ๗. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คสล. ม.๑ (ช่วงศาลาประชาคม ม.๑ - นายบุญมี ศิริสุวรรณ - นายประสาน อนุพันธ์) | ๒๙๕,๐๐๐ | - | | | / | - | - | ๒๙๕,๐๐๐ | กองช่าง |
| ๘. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คสล. ม.๓ บ้านสรรทวี (จากบ้านนายสมร ม่วงแก้ว - ศาลาประชาคมหมู่บ้าน) | ๓๑๖,๐๐๐ | - | / | | | ๓๑๕,๐๐๐ | - | ๑,๐๐๐ | กองช่าง |

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ | งบประมาณที่โอนเพิ่ม/ตั้งรายการใหม่ | สถานะ | | | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณที่โอนลด | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | | | | | | | | | |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | | | | | |
| ๙. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คสล. ม.๔ (ช่วงบ้านนายสิงค์ สุขวัน - บ้านแม่หมอน สมประสงค์) | ๓๗๔,๐๐๐ | - | | | / | - | - | ๓๗๔,๐๐๐ | กองช่าง |
| ๑๐. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คสล. ม.๕ (ช่วงบ้านนายพรมมา เป้าคำ - แยกบ้านชัยบาดาลบ้านนายล้วน นิลเกตุ) | ๓๑๖,๐๐๐ | - | | | / | - | - | ๓๑๖,๐๐๐ | กองช่าง |
| ๑๑. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทางคสล. หมู่ที่ ๒ บ้านชัยบาดาล (ช่วงบ้านนายถาวร อะภัย - บ้านบุญชัย เข้มศิริ) | ๔๖๒,๐๐๐ | - | / | | | ๔๖๐,๐๐๐ | - | ๒,๐๐๐ | กองช่าง |
| ๑๒. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทางคสล. หมู่ที่ ๖ (ช่วงบ้านนางสีดา รินทร์รักษ์ - บ้านนางแดง สุรยุทธ) | ๓๔๔,๐๐๐ | - | | / | | - | - | ๓๔๔,๐๐๐ | กองช่าง |
| ๑๓. ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๗ บ้านบูรพา (ช่วงบ้านนายบุญเมิ่ง สุทธิประภา - บ้านนางศิริเลิศ ศรีพุทธา) | ๑๗๙,๐๐๐ | - | / | | | ๑๗๘,๐๐๐ | - | ๑,๐๐๐ | กองช่าง |
| ๑๔. ปรับปรุงซ่อมแซมเกรดเกลี่ยถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน/ถนนสู่พื้นที่การเกษตร | ๓๐๐,๐๐๐ | - | / | | | ๒๘๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | กองช่าง |
| ๑๕. ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสว่าง | ๓๐๘,๐๐๐ | - | | | / | - | - | ๓๐๘,๐๐๐ | กองช่าง |
| รวม ๑๕ โครงการ | ๔,๔๓๖,๐๐๐ | ๐ | ๕ โครงการ | ๒ โครงการ | ๘ โครงการ | ๑,๔๘๒,๕๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒,๙๓๓,๕๐๐ | |
| แผนงานการเกษตร | | | | | | | | | |
| ๑. ก่อสร้างทำนบ คสล. หนองน้ำสาธารณะ (ฝายใหม่) หมู่ที่ ๙ บ้านพรนิยม | ๒๒๔,๐๐๐ | - | | | / | - | - | ๒๒๔,๐๐๐ | กองช่าง |
| รวม ๑ โครงการ | ๒๒๔,๐๐๐ | ๐ | - | - | ๑ โครงการ | - | - | ๒๒๔,๐๐๐ | |

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ | งบประมาณที่โอนเพิ่ม/ตั้งรายการใหม่ | สถานะ | | | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณที่โอนลด | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|--|---------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| | | | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | | | | | | | | | |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | | | | |
| ๑. ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในเขตตำบลโนนสว่าง | ๕๐,๐๐๐ | - | | | / | - | - | ๕๐,๐๐๐ | สำนักปลัด |
| ๒. อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน | ๕๐,๐๐๐ | - | | | / | - | - | ๕๐,๐๐๐ | สำนักปลัด |
| รวม ๒ โครงการ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐ | - | - | ๒ โครงการ | - | - | ๑๐๐,๐๐๐ | |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | | | | | | | | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | | | | |
| ๑. ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินที่สาธารณประโยชน์ | ๖๐,๐๐๐ | - | | | / | - | - | ๖๐,๐๐๐ | สำนักปลัด |
| รวม ๑ โครงการ | ๖๐,๐๐๐ | ๐ | - | - | ๑ โครงการ | - | - | ๖๐,๐๐๐ | |
| แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | | | | |
| ๑. พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | ๓๐,๐๐๐ | - | | | / | - | - | ๓๐,๐๐๐ | สำนักปลัด |
| รวม ๑ โครงการ | ๓๐,๐๐๐ | ๐ | - | - | ๑ โครงการ | - | - | ๓๐,๐๐๐ | |
| แผนงานการเกษตร | | | | | | | | | |
| ๑. อุดหนุนกลุ่มประมงตำบลโนนสว่าง | ๓๐,๐๐๐ | - | | | / | - | - | ๓๐,๐๐๐ | สำนักปลัด |
| รวม ๑ โครงการ | ๓๐,๐๐๐ | ๐ | - | - | ๑ โครงการ | - | - | ๓๐,๐๐๐ | |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | | | | | | | | | |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | | | | | |
| ๑. ประชุมทางวิชาการและพิธีชุมนุมสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.) | ๕๐,๐๐๐ | - | | | / | - | - | ๕๐,๐๐๐ | สำนักปลัด |

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ | งบประมาณที่โอนเพิ่ม/ตั้งรายการใหม่ | สถานะ | | | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณที่โอนลด | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| | | | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | | | | | | | | | |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | | | | | |
| ๒. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานดับเพลิง | ๒๐,๐๐๐ | - | | | / | - | - | ๒๐,๐๐๐ | สำนักปลัด |
| ๓. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ๒๐,๐๐๐ | - | | | / | - | - | ๒๐,๐๐๐ | สำนักปลัด |
| ๔. อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ตามโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | ๓๐,๐๐๐ | - | | | / | - | - | ๓๐,๐๐๐ | สำนักปลัด |
| รวม ๔ โครงการ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๐ | - | - | ๔ โครงการ | - | - | ๑๒๐,๐๐๐ | |
| แผนงานการศึกษา | | | | | | | | | |
| ๑. จัดซื้อหนังสือของศูนย์หนังสือรักการอ่าน | ๑๐,๐๐๐ | - | | | / | - | - | ๑๐,๐๐๐ | กองการศึกษา |
| ๒. อบรมให้ความรู้กับบุคลากรทางการศึกษา | ๑๕,๐๐๐ | - | | | / | - | - | ๑๕,๐๐๐ | กองการศึกษา |
| ๓. เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ | ๕,๐๐๐ | - | | | / | - | - | ๕,๐๐๐ | กองการศึกษา |
| ๔. จัดงานวันเด็ก | ๘๐,๐๐๐ | - | / | | | ๗๙,๗๕๐ | - | ๒๕๐ | กองการศึกษา |
| ๕. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | ๘๓๔,๘๔๐ | - | | / | | ๓๑๗,๗๔๐ | - | ๕๑๗,๑๐๐ | กองการศึกษา |
| ๖. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) | ๑,๒๙๕,๑๔๙ | - | | / | | ๓๔๗,๖๙๘ | - | ๙๔๗,๔๕๑ | กองการศึกษา |
| ๗. ก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี | ๑๕๐,๐๐๐ | - | | | / | - | - | ๑๕๐,๐๐๐ | กองช่าง |
| ๘. ต่อเติมหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์วัดศรีสุ่มังคลาราม | ๕๐,๐๐๐ | - | | | / | - | - | ๕๐,๐๐๐ | กองช่าง |
| ๙. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน | ๒,๑๑๖,๐๐๐ | - | | / | | ๑,๐๗๐,๕๘๐ | - | ๑,๐๔๕,๔๒๐ | กองการศึกษา |
| ๑๐. อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนปอ | ๑๕,๐๐๐ | - | | | / | - | - | ๑๕,๐๐๐ | กองการศึกษา |
| ๑๑. อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนสว่าง | ๑๕,๐๐๐ | - | | | / | - | - | ๑๕,๐๐๐ | กองการศึกษา |

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ | งบประมาณที่โอนเพิ่ม/ตั้งรายการใหม่ | สถานะ | | | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณที่โอนลด | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | | | | | | | | | |
| แผนงานการศึกษา | | | | | | | | | |
| ๑๒. อุดหนุนโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม | ๑๕,๐๐๐ | - | | | / | - | - | ๑๕,๐๐๐ | กองการศึกษา |
| รวม ๑๒ โครงการ | ๔,๖๐๐,๙๘๙ | ๐ | ๑ โครงการ | ๓ โครงการ | ๘ โครงการ | ๑,๘๑๕,๗๖๘ | - | ๒,๗๘๕,๒๒๑ | |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | | | | | | |
| ๑. ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก | ๓๐,๐๐๐ | - | | | / | - | - | ๓๐,๐๐๐ | สำนักปลัด |
| ๒. พัฒนาระบบบริหารการแพทย์ฉุกเฉินก่อนนำส่งโรงพยาบาล | ๓๕๐,๐๐๐ | - | | / | | ๑๗๘,๐๑๕ | - | ๑๗๑,๙๘๕ | สำนักปลัด |
| ๓. รณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคเอดส์ | ๕,๐๐๐ | - | | | / | - | - | ๕,๐๐๐ | สำนักปลัด |
| ๔. สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | ๖๐,๐๐๐ | - | | / | | - | - | ๖๐,๐๐๐ | สำนักปลัด |
| ๕. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | ๒๒๐,๐๐๐ | - | | | / | - | - | ๒๒๐,๐๐๐ | สำนักปลัด |
| รวม ๕ โครงการ | ๖๖๕,๐๐๐ | ๐ | - | ๒ โครงการ | ๓ โครงการ | ๑๗๘,๐๑๕ | - | ๔๘๖,๙๘๕ | |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | | | | | | |
| ๑. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ | ๑๕,๐๐๐ | | | | / | - | ๑๐,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | สำนักปลัด |
| ๒. ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ | ๓๐,๐๐๐ | | | | / | - | ๓๐,๐๐๐ | ๐ | สำนักปลัด |
| ๓. อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ | ๓๐,๐๐๐ | | | | / | - | - | ๓๐,๐๐๐ | สำนักปลัด |
| รวม ๓ โครงการ | ๗๕,๐๐๐ | ๐ | - | - | ๓ โครงการ | - | ๔๐,๐๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | |

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ | งบประมาณที่โอนเพิ่ม/ตั้งรายการใหม่ | สถานะ | | | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณที่โอนลด | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| | | | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | | | | | | | | | |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | | | | |
| ๑. ผูกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | ๑๖๕,๐๐๐ | - | / | | | ๕๗,๗๐๐ | - | ๑๐๗,๓๐๐ | สำนักปลัด |
| ๒. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนงาม | ๑๐,๐๐๐ | - | | | / | - | - | ๑๐,๐๐๐ | สำนักปลัด |
| รวม ๒ โครงการ | ๑๗๕,๐๐๐ | ๐ | - | ๑ โครงการ | ๑ โครงการ | ๕๗,๗๐๐ | - | ๑๑๗,๓๐๐ | |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | | | | | | | | | |
| ๑. แข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลโนนสว่างด้านยาเสพติด | ๑๐๐,๐๐๐ | - | / | | | ๙๙,๙๕๐ | - | ๕๐ | กองการศึกษา |
| ๒. งานราชพิธีและโครงการตามพระราชกรณียกิจ | ๕๐,๐๐๐ | - | | / | | ๑๖,๔๐๘ | - | ๓๓,๕๙๒ | กองการศึกษา |
| ๓. ประเพณีบุญบั้งไฟ | ๒๐๐,๐๐๐ | - | | | / | - | - | ๒๐๐,๐๐๐ | กองการศึกษา |
| ๔. ประเพณีลอยกระทง | ๕๐,๐๐๐ | - | / | | | ๕๐,๐๐๐ | - | ๐ | กองการศึกษา |
| ๕. ประเพณีวันสงกรานต์ | ๑๑๐,๐๐๐ | - | | | / | - | - | ๑๑๐,๐๐๐ | กองการศึกษา |
| ๖. ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา | ๔๐,๐๐๐ | - | | | / | - | - | ๔๐,๐๐๐ | กองการศึกษา |
| ๗. อบรมคุณธรรมจริยธรรม | ๕๐,๐๐๐ | - | | | / | - | - | ๕๐,๐๐๐ | กองการศึกษา |
| รวม ๗ โครงการ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๒ โครงการ | ๑ โครงการ | ๔ โครงการ | ๑๖๖,๓๕๘ | - | ๔๓๓,๖๔๒ | |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการในท้องถิ่น | | | | | | | | | |
| แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | | | | |
| ๑. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าโนนน้อย หมู่ที่ ๕ บ้านดอนปอ | ๓๐๐,๐๐๐ | - | / | | | ๒๙๑,๗๑๑.๖๐ | - | ๘,๒๘๘.๔๐ | กองช่าง |
| รวม ๑ โครงการ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๑ โครงการ | - | - | ๒๙๑,๗๑๑.๖๐ | - | ๘,๒๘๘.๔๐ | |

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ | งบประมาณที่โอนเพิ่ม/ตั้งรายการใหม่ | สถานะ | | | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณที่โอนลด | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| | | | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวและการบริการในท้องถิ่น | | | | | | | | | |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | | | | | | | | | |
| ๑. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว | ๑๐,๐๐๐ | - | | | / | - | ๙,๓๐๐ | ๗๐๐ | สำนักปลัด |
| ๒. ประกวาดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน | ๒๐,๐๐๐ | - | | | / | - | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | สำนักปลัด |
| ๓. ปรับปรุงภูมิทัศน์หินสามเสา | ๓๐,๐๐๐ | - | | | / | - | ๓๐,๐๐๐ | ๐ | กองช่าง |
| ๔. ส่งเสริมการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย | ๒๐,๐๐๐ | - | | | / | - | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | สำนักปลัด |
| ๕. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านดอนปอตตามโครงการแข่งว่าวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๕๐,๐๐๐ | - | / | | | ๕๐,๐๐๐ | - | ๐ | สำนักปลัด |
| รวม ๕ โครงการ | ๑๓๐,๐๐๐ | ๐ | ๑ โครงการ | - | ๔ โครงการ | ๕๐,๐๐๐ | ๗๙,๓๐๐ | ๗๐๐ | |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | | | | | | | | | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | | | | |
| ๑. เทศบาลเคลื่อนที่ | ๒๐,๐๐๐ | - | | | / | - | - | ๒๐,๐๐๐ | สำนักปลัด |
| ๒. ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน | ๓๐๐,๐๐๐ | - | | | / | - | - | ๓๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัด |
| ๓. พัฒนาศักยภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริการด้วยใจอย่างมีสุข | ๒๐,๐๐๐ | - | | | / | - | - | ๒๐,๐๐๐ | สำนักปลัด |
| ๔. จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๑๕,๐๐๐ | - | | | / | - | - | ๑๕,๐๐๐ | สำนักปลัด |
| ๕. เคาะประตูบ้านเชิญเสียภาษี | ๑๐,๐๐๐ | - | | | / | - | - | ๑๐,๐๐๐ | กองคลัง |
| ๖. ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ๕๐,๐๐๐ | - | | | / | - | - | ๕๐,๐๐๐ | กองคลัง |

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ | งบประมาณที่โอนเพิ่ม/ตั้งรายการใหม่ | สถานะ | | | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณที่โอนลด | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|--|---------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| | | | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | | | | | | | | | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | | | | |
| ๗. ศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ | - | ๑๐,๐๐๐ | | / | | ๘,๐๐๐ | - | ๒,๐๐๐ | สำนักปลัด |
| รวม ๗ โครงการ | ๔๑๕,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | - | ๑ โครงการ | ๖ โครงการ | ๘,๐๐๐ | - | ๔๑๗,๐๐๐ | |
| รวมทั้งหมด ๖๗ โครงการ | ๑๑,๙๖๐,๙๘๙ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐ โครงการ | ๑๐ โครงการ | ๔๗ โครงการ | ๔,๐๕๐,๐๕๒.๖๐ | ๑๓๙,๓๐๐ | ๗,๗๘๑,๖๓๖.๔๐ | |

บัญชีกำกับติดตามครุภัณฑ์ของเทศบาลตำบลโนนสว่าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน)
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๓

| แผนงาน/ครุภัณฑ์ | งบประมาณที่ อนุมัติตาม เทศบัญญัติ | งบประมาณที่ โอนเพิ่ม/ตั้ง รายการใหม่ | สถานะ | | | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ ที่โอนลด | งบประมาณ คงเหลือ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|--------------------------------------|---|--|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | ดำเนินการ แล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | | | | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | | | | |
| ๑. เก้าอี้สำนักงาน (ห้องประชุมใหญ่) | ๖๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ | | / | | - | - | ๖๓,๐๐๐ | สำนักปลัด |
| ๒. ตู้บานเลื่อนกระจกสูง (สำนักปลัด) | ๗,๕๐๐ | - | | / | | - | - | ๗,๕๐๐ | สำนักปลัด |
| ๓. ตู้บานเลื่อนกระจกสูง (กองคลัง) | ๓๐,๐๐๐ | - | | / | | - | - | ๓๐,๐๐๐ | กองคลัง |
| ๔. เก้าอี้สำนักงาน (ห้องประชุมเล็ก) | - | ๒๘,๙๐๐ | | / | | - | - | ๒๘,๙๐๐ | สำนักปลัด |
| ๕. เครื่องปรับอากาศ (ห้องประชุมเล็ก) | - | ๔๓,๕๐๐ | | / | | - | - | ๔๓,๕๐๐ | สำนักปลัด |
| ๖. โต๊ะทำงาน (ห้องประชุมเล็ก) | - | ๘,๐๐๐ | | / | | - | - | ๘,๐๐๐ | สำนักปลัด |
| ๗. โต๊ะประชุม (ห้องประชุมเล็ก) | - | ๑๖,๐๐๐ | | / | | - | - | ๑๖,๐๐๐ | สำนักปลัด |
| ๘. เก้าอี้สำนักงาน (กองคลัง) | - | ๖,๐๐๐ | | / | | - | - | ๖,๐๐๐ | กองคลัง |
| ๙. โต๊ะทำงาน (กองคลัง) | - | ๑๖,๐๐๐ | | / | | - | - | ๑๖,๐๐๐ | กองคลัง |
| รวม ๙ รายการ | ๙๗,๕๐๐ | ๑๒๑,๓๐๐ | - | ๙ รายการ | - | - | - | ๒๑๘,๘๐๐ | |
| แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | | | | |
| ๑. ตู้เก็บเอกสาร (กองช่าง) | ๑๕,๐๐๐ | - | | / | | - | - | ๑๕,๐๐๐ | กองช่าง |
| รวม ๑ รายการ | ๑๕,๐๐๐ | - | - | ๑ รายการ | - | - | - | ๑๕,๐๐๐ | |
| รวมครุภัณฑ์สำนักงาน ๑๐ รายการ | ๑๑๒,๕๐๐ | ๑๒๑,๓๐๐ | - | ๑๐ รายการ | - | - | - | ๒๓๓,๘๐๐ | |

| แผนงาน/ครุภัณฑ์ | งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ | งบประมาณที่โอนเพิ่ม/ตั้งรายการใหม่ | สถานะ | | | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณที่โอนลด | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|--|---------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| | | | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | | | | |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | | | | | |
| แผนงานการพาณิชย์ | | | | | | | | | |
| ๑. เครื่องปั้มน้ำแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) ขนาด ๕ แรงม้า | ๔๐,๐๐๐ | - | | | / | - | - | ๔๐,๐๐๐ | กองช่าง |
| ๒. เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด ๓ แรงม้า | ๒๗,๐๐๐ | - | | | / | - | - | ๒๗,๐๐๐ | กองช่าง |
| ๓. ปั้มน้ำแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) ขนาด ๑๐ แรงม้า | ๕๐,๐๐๐ | - | | | / | - | - | ๕๐,๐๐๐ | กองช่าง |
| รวม ๓ รายการ | ๑๑๗,๐๐๐ | - | - | - | ๓ รายการ | - | - | ๑๑๗,๐๐๐ | |
| รวมครุภัณฑ์การเกษตร ๓ รายการ | ๑๑๗,๐๐๐ | - | - | - | ๓ รายการ | - | - | ๑๑๗,๐๐๐ | |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | | | | | | | |
| แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | | | | |
| ๑. เครื่องสกัดคอนกรีต | ๓๐,๐๐๐ | - | | | / | - | - | ๓๐,๐๐๐ | กองช่าง |
| รวม ๑ รายการ | ๓๐,๐๐๐ | - | - | - | ๑ รายการ | - | - | ๓๐,๐๐๐ | |
| รวมครุภัณฑ์ก่อสร้าง ๑ รายการ | ๓๐,๐๐๐ | - | - | - | ๑ รายการ | - | - | ๓๐,๐๐๐ | |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | | | | | | | | | |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | | | | | |
| ๑. ตู้เก็บถังดับเพลิงเคมีแห้ง (แบบถังคู่) | ๒๒,๐๐๐ | ๒,๒๐๐ | | | / | - | - | ๒๔,๒๐๐ | สำนักปลัด |
| รวม ๑ รายการ | ๒๒,๐๐๐ | ๒,๒๐๐ | - | - | ๑ รายการ | - | - | ๒๔,๒๐๐ | |
| รวมครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ๑ รายการ | ๒๒,๐๐๐ | ๒,๒๐๐ | - | - | ๑ รายการ | - | - | ๒๔,๒๐๐ | |

| แผนงาน/ครุภัณฑ์ | งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ | งบประมาณที่โอนเพิ่ม/ตั้งรายการใหม่ | สถานะ | | | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณที่โอนลด | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| | | | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | | | | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | | | | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | | | | |
| ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) | ๓๔,๐๐๐ | - | | / | | - | - | ๓๔,๐๐๐ | สำนักปลัด |
| ๒. เครื่องสำรองไฟฟ้า (สำนักปลัด) | ๕,๐๐๐ | - | | / | | - | - | ๕,๐๐๐ | สำนักปลัด |
| ๓. เครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) | ๑๗,๐๐๐ | - | | / | | - | - | ๑๗,๐๐๐ | สำนักปลัด |
| ๔. เครื่องสำรองไฟฟ้า (กองคลัง) | ๒,๕๐๐ | - | | / | | - | - | ๒,๕๐๐ | สำนักปลัด |
| รวม ๔ รายการ | ๕๘,๕๐๐ | - | - | ๔ รายการ | - | - | - | ๕๘,๕๐๐ | |
| รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๔ รายการ | ๕๘,๕๐๐ | - | - | ๔ รายการ | - | - | - | ๕๘,๕๐๐ | |
| รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด ๑๙ รายการ | ๓๔๐,๐๐๐ | ๑๒๓,๕๐๐ | ๐ รายการ | ๑๔ รายการ | ๕ รายการ | ๐ | ๐ | ๔๖๓,๕๐๐ | |

